

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	7000	7000	0	Ejecución físic	375	375	375	375	1500	21.43%	7000	100%	21.43%	100%
		Meta financier	5093073	5093073		Ejecución fina	12134.22	12134.22	12134.22	12134.23	48536.89	0.95%	5093073	100%	0.95%	100%
MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	3000	100%	0%	100%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000000	100%	0%	100%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	375	375	375	375	1500	37.5%	4000	100%	37.5%	100%
		Meta financiera	93073	93073	0	Ejecución financiera	12134.22	12134.22	12134.22	12134.23	48536.89	52.15%	93073	100%	52.15%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	1486	1486	0	Ejecución físic	260	70	70	70	470	31.63%	1356	91.25%	31.63%	91.25%
		Meta financier	1608900	1608900		Ejecución fina	557436.51	5380.74	5380.74	5380.74	573578.73	35.65%	1588455.77	97.75%	35.65%	97.75%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	0	Ejecución física	190	0	0	0	190	61.29%	310	100%	61.29%	100%
		Meta financiera	910000	910000	0	Ejecución financiera	552055.77	0	0	0	552055.77	60.67%	889555.77	97.75%	60.67%	97.75%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	176	176	0	Ejecución física					0	0%	176	100%	0%	100%
		Meta financiera	649000	649000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	649000	100%	0%	100%
CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	70	70	70	70	280	28%	1000	100%	28%	100%
		Meta financiera	49900	49900	0	Ejecución financiera	5380.74	5380.74	5380.74	5380.74	21522.96	43.13%	49900	100%	43.13%	100%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometros lineales	Meta física	25.87	25.87	0	Ejecución física	1.70	2.79	2.34	2.21	9.04	34.94%	18.53	71.63%	34.94%	71.63%
		Meta financiera	9932107.55	9932107.55		Ejecución fina	453783.30	264825.29	1441758.1	1535382.9	3695749.68	37.21%	7196354.53	100%	37.21%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PLAN DE LA GLORIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	1.79	1.79	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.64	0.65	1.79	100%	1.79	100%	100%	100%
		Meta financiera	1193421	1193421	0	Ejecución financiera	0	0	0	1193421	1193421	100%	1193421	100%	100%	100%
CONSERVACION CALLES, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	40%	5	100%	40%	100%
		Meta financiera	2364321	2364321	0	Ejecución financiera	203672.55	203672.54	203672.55	203672.54	814690.18	34.46%	2099468.23	88.8%	34.46%	88.8%
MEJORAMIENTO CALLE, CON CARRILERAS CON CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	0.85	0.85	0	Ejecución física					0	0%	0.85	100%	0%	100%
		Meta financiera	46812	46812	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	46812	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.98	0.98	0	Ejecución física					0	0%	0.98	100%	0%	100%
		Meta financiera	154652	154652	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	154652	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	0.59	0.59	0	Ejecución física					0	0%	0.59	100%	0%	100%
		Meta financiera	47306.55	47306.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	47306.55	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	1.77	1.77	0	Ejecución física					0	0%	1.77	100%	0%	100%
		Meta financiera	749600	749600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	749600	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE, CON PAVIMENTO RIGIDO 1ERA CALLE 7A. AV. COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	1.10	1.10	0	Ejecución física					0	0%	1.10	100%	0%	100%
		Meta financiera	789800	789800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	789800	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO ALDEA EL AMPA	Kilometros lineales	Meta física	9.44	9.44	0	Ejecución física	0	0	0	0.25	0.25	2.65%	0.25	2.65%	2.65%	2.65%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO ALDEA EL AMPA	Kilometros lineales	Meta financiera	2747386	2747386	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	2.24	2.24	0	Ejecución física	0.20	0.84	0	0	1.04	46.43%	2.24	100%	46.43%	100%
		Meta financiera	488809	488809	0	Ejecución financiera	0	61152.75	0	0	61152.75	12.51%	488809	100%	12.51%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	2.11	2.11	0	Ejecución física	0.30	0.60	0.60	0.61	2.11	100%	2.11	100%	100%	100%
		Meta financiera	1350000	1350000	0	Ejecución financiera	0	0	1011375	0	1011375	74.92%	1011375	74.92%	74.92%	74.92%
275724-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.30	0.30	1	Ejecución física	0	0.15	0.15	0	0.30	100%	0.30	100%	100%	100%
		Meta financiera	365000	365000	1	Ejecución financiera	0	0	226710.56	138289.44	365000	100%	365000	100%	100%	100%
276161-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	1.80	1.80	1	Ejecución física	0.45	0.45	0.45	0.45	1.80	100%	1.80	100%	100%	100%
		Meta financiera	700000	700000	1	Ejecución financiera	250110.75	0	0	0	250110.75	35.73%	250110.75	35.73%	35.73%	35.73%
282575-MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PEATONAL) ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.79	0.79	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282576-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CANTON CANDELARIA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.35	0.35	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282577-MEJORAMIENTO CALLE, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.76	0.76	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282578-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA LOMA, ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.17	0.17	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras

### Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	4255012	4255012		Ejecución fina	88646.08	88646.08	88646.09	88646.09	354584.34	8.33%	4255012	100%	8.33%	100%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	4255012	4255012	0	Ejecución financiera	88646.08	88646.08	88646.09	88646.09	354584.34	8.33%	4255012	100%	8.33%	100%
<b>Eje Katun:</b>																
Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	656	656	0	Ejecución físic	56	56	56	56	224	34.15%	441	67.23%	34.15%	67.23%
		Meta financier	2291064.83	2291064.83		Ejecución fina	0	0	598260.38	0	598260.38	26.11%	2024324.98	69.16%	26.11%	69.16%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	224	224	0	Ejecución física	56	56	56	56	224	100%	224	100%	100%	100%
		Meta financiera	865000	865000	0	Ejecución financiera	0	0	598260.38	0	598260.38	69.16%	598260.38	69.16%	69.16%	69.16%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	292632.23	292632.23	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	292632	100%	0%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	145	145	0	Ejecución física					0	0%	145	100%	0%	100%
		Meta financiera	507482.60	507482.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	507482.60	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	107	107	0	Ejecución física					0	0%	107	100%	0%	100%
		Meta financiera	625950	625950	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	625950	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	292632.23	292632.23	0	Ejecución financiera	68544.04	0	0	0	68544.04	23.42%	292632.23	100%	23.42%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CRUZ ROJ	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras

### Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CRUZ ROJ	Metro cuadrado	Meta financiera	532875	532875	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	532875	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	135332.63	135332.63	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	135332.63	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	140	100%	0%	100%
		Meta financiera	229941.99	229941.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	229941.99	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	193.50	193.50	0	Ejecución física	0	0	0	2	2	1.03%	2	1.03%	1.03%	1.03%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE PERIMETRAL) CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	225	225			450	25%	1800	100%	25%	100%
		Meta financiera	416333	416333	0	Ejecución financiera	86086.60	86086.60	0	0	172173.20	41.35%	416333	100%	41.35%	100%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	21753	21753	0	Ejecución físic	375	375	375	375	1500	6.9%	7000	32.18%	6.9%	32.18%
		Meta financier	5352844	5352844		Ejecución fina	101897.90	101897.90	101897.90	2349835.4	2655529.11	49.61%	3408056.14	37.48%	49.61%	37.48%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	9917	9917	0	Ejecución física	2450	2450	2450	2450	9800	98.82%	9800	98.82%	98.82%	98.82%
		Meta financiera	1899343	1899343	0	Ejecución financiera	0	0	0	711937.50	711937.50	37.48%	711937.50	37.48%	37.48%	37.48%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	50%	4000	100%	50%	100%
		Meta financiera	1403501	1403501	0	Ejecución financiera	101897.90	101897.90	101897.90	101897.91	407591.61	29.04%	1160118.64	82.66%	29.04%	82.66%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	7836	7836	0	Ejecución física	1959	1959	1959	1959	7836	100%	7836	100%	100%	100%
		Meta financiera	2050000	2050000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1536000	1536000	74.93%	1536000	74.93%	74.93%	74.93%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	1930	1930	0	Ejecución físic	243	243	244		730	37.82%	1930	100%	37.82%	100%
		Meta financier	1700000	1700000		Ejecución fina	0	0	0	490927.79	490927.79	28.88%	1639500	96.44%	28.88%	96.44%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1930	1930	0	Ejecución física	243	243	244	0	730	37.82%	1930	100%	37.82%	100%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	490927.79	490927.79	28.88%	1639500	96.44%	28.88%	96.44%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	33.33%	1200	100%	33.33%	100%
		Meta financier	470713	470713		Ejecución fina	38525.17	38525.18	38525.18	38525.18	154100.71	32.74%	453647.73	96.37%	32.74%	96.37%
APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	33.33%	1200	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	470713	470713	0	Ejecución financiera	38525.17	38525.18	38525.18	38525.18	154100.71	32.74%	453647.73	96.37%	32.74%	96.37%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	892	892	893	893	3570	35.7%	10000	100%	35.7%	100%
		Meta financier	202817	202817		Ejecución fina	12984.53	12984.53	12984.53	12984.53	51938.12	25.61%	149190.70	73.56%	25.61%	73.56%
APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	892	892	893	893	3570	35.7%	10000	100%	35.7%	100%
		Meta financiera	202817	202817	0	Ejecución financiera	12984.53	12984.53	12984.53	12984.53	51938.12	25.61%	149190.70	73.56%	25.61%	73.56%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	350	350	350	350	1400	20%	7000	100%	20%	100%
		Meta financier	175222	175222		Ejecución fina	15636.58	15636.58	15636.58	15636.58	62546.32	35.7%	155101.12	88.52%	35.7%	88.52%
APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	350	350	350	350	1400	20%	7000	100%	20%	100%
		Meta financiera	175222	175222	0	Ejecución financiera	15636.58	15636.58	15636.58	15636.58	62546.32	35.7%	155101.12	88.52%	35.7%	88.52%



# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con acceso a métodos de planificación familiar (MSPAS)	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	26.67%	1500	100%	26.67%	100%
		Meta financier	196900	196900		Ejecución fina	16163.78	16163.79	16163.79	16163.79	64655.15	32.84%	187477.45	95.21%	32.84%	95.21%
APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	26.67%	1500	100%	26.67%	100%
		Meta financiera	196900	196900	0	Ejecución financiera	16163.78	16163.79	16163.79	16163.79	64655.15	32.84%	187477.45	95.21%	32.84%	95.21%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	150	150	150	150	600	30%	2000	100%	30%	100%
		Meta financier	217137	217137		Ejecución fina	18350.75	18350.75	18350.75	18350.75	73403	33.8%	193230.74	88.99%	33.8%	88.99%
CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	150	150	150	150	600	30%	2000	100%	30%	100%
		Meta financiera	217137	217137	0	Ejecución financiera	18350.75	18350.75	18350.75	18350.75	73403	33.8%	193230.74	88.99%	33.8%	88.99%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	325	325	325	325	1300	37.14%	3500	100%	37.14%	100%
		Meta financier	936990	936990		Ejecución fina	55482.61	55482.62	55482.61	55482.62	221930.46	23.69%	721362.56	76.99%	23.69%	76.99%
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	325	325	325	325	1300	37.14%	3500	100%	37.14%	100%
		Meta financiera	936990	936990	0	Ejecución financiera	55482.61	55482.62	55482.61	55482.62	221930.46	23.69%	721362.56	76.99%	23.69%	76.99%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 10/01/2022 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F: \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal