



Oficio No. 01-2024 PACHL/DMP

El Tumbador, San Marcos 08/05/2024

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad de Guatemala

Reciba un cordial saludo.

En respuesta al oficio circular 06-2024 remitido por la Delegación Departamental de San Marcos se hace entrega del primer informe cuatrimestral comprendido del mes de enero - de abril de 2024, adjunto a la presente se hace entrega de un CD con la información respectiva.

Sin otro particular, me suscribo

PC Juan Carlos López Godínez

Alcalde Municipal



Innovación y Desarrollo



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total	
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Áreas con alumbrado público													
	Unidad	Meta física	12000	175		0	15	15	15	15	60	34.29%	0.5%
		Meta financiera	100222	100222		0	25055.50	25055.50	25055.50	25055.50	100222	100%	100%
324461-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
	Unidad	Meta física	175	175		0	15	15	15	60	34.29%	34.29%	
		Meta financiera	100222	100222		0	25055.50	25055.50	25055.50	100222	100%	100%	
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
	Kilometros lineales	Meta física	1.10	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA 6A AV. ENTRE 2DA. Y 3RA. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
	Kilometros lineales	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA, CALLE PRINCIPAL (FRENTE AL IGSS) EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
	Kilometros lineales	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2A. AV. ENTRE 4A. Y 5A. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
	Kilometros lineales	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA, 5A. AVENIDA ENTRE 2DA. Y 3A. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
	Kilometro Cuadrado	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%
MEJORAMIENTO PARQUE TEMÁTICO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, "													
	Kilometro Cuadrado	Meta física				0					0	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Ordenamiento Territorial														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Evento	Meta física	1000	1244		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.32%	0.4%
		Meta financiera	5503292.38	5503292.38		0	Ejecución financiera	1067416.79	31833.95	31833.94	31833.95	1162918.63	21.13%	21.13%
324490-CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	553458	553458		0	Ejecución financiera	31833.94	31833.95	31833.94	31833.95	127335.78	23.01%	23.01%
290064-CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meiro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1288034.38	1288034.38		0	Ejecución financiera	1035582.85	0	0	0	1035582.85	80.4%	80.4%
324347-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meiro cuadrado	Meta física	436	436		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324364-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meiro cuadrado	Meta física	100	100		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
312527-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meiro cuadrado	Meta física	260	260		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	311800	311800		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324321-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meiro cuadrado	Meta física	436	436		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1750000	1750000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
Eje Katun:													
Profilad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilómetros lineales	Meta física	11769325.06	6.75	8	0 Ejecución física	0.70	0.60	0.60	0.60	2.50	31.25%	37.04%
		Meta financiera	11769325.06	11769325.06	0	0 Ejecución financiera	2067986.9	181312.33	181312.33	1161537.3	3552150.98	30.18%	30.18%
295421-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	557647.30	557647.30	0	0 Ejecución financiera	492610.85	0	0	0	492610.85	88.34%	88.34%
313221-MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0.20	0.20	0	0 Ejecución física	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	100%	100%
		Meta financiera	1099400	1099400	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	550150	550150	50.04%	50.04%
313216-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0.20	0.20	0	0 Ejecución física	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	100%	100%
		Meta financiera	899700	899700	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	450075	450075	50.03%	50.03%
309389-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0.10	0.10	0	0 Ejecución física	0.10	0	0	0	0.10	100%	100%
		Meta financiera	699150	699150	0	0 Ejecución financiera	671830	0	0	0	671830	96.09%	96.09%
278363-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	32443.20	32443.20	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
280003-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	383492.90	383492.90	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324383-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	2.50	2.50	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3540640	3540640	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0	0	0	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
309357-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
307054-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0			0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12375	12375		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física				0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
308917-CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES, A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	5	5	5	0 Ejecución física					0.50	40%	40%
		Meta financiera	1732642	1732642		0 Ejecución financiera					161312.33	37.24%	37.24%
298915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LOS CERRITOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0			0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	107594.27	107594.27		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
312528-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilómetros lineales	Meta física	0			0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2704240.39	2704240.39		0 Ejecución financiera					742235.81	27.45%	27.45%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	436 500000	436 500000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
CONSTRUCCION PUJESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS												
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Documento												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	0 5427967,88	0 5427967,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
Dirección y Coordinación												
Documento												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	12 5427967,88	12 5427967,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
Dirección y Coordinación												
Documento												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	1 427054,40	1 427054,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
Dirección y Coordinación												
Documento												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	1 1708217,61	1 1708217,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
Dirección y Coordinación												
Documento												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	1 1708217,61	1 1708217,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0%
Dirección y Coordinación												
Documento												

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Eduación													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	1700	760	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.53%	0.24%
		Meta financiera	2057537.50	2057537.50	0	Ejecución financiera	32493.90	32493.90	32493.90	465977.01	563458.71	27.39%	27.39%
324385-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
327693-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANGCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324476-APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	312661	312661	0	Ejecución financiera	32493.90	32493.90	32493.90	32493.91	129975.61	41.57%	41.57%
300889-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, URBANA MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1169876.50	1169876.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	433483.10	433483.10	37.05%	37.05%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Eduación													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	430	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	898687.50	898687.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307072-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	373687.50	373687.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327729-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANGCHA), JOSE MILLA Y VIDAUURRE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	430	430	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Centímetro cuadrado	Meta física	4243	6250		0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	16%	23.57%
		Meta financiera	13811279.50	11420679.50		0	Ejecución financiera	119573.40	119573.41	119573.40	119573.40	478293.61	4.19%	3.44%
296419-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Centímetro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1051071.43	1051071.43		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324465-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	4000	4000		0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	25%	25%
		Meta financiera	2145277.48	2145277.48		0	Ejecución financiera	119573.40	119573.41	119573.40	119573.40	478293.61	22.3%	22.3%
314933-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	600		1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3200000	4000000		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
314935-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	750	0		1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3200000	0		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
314936-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	700	600		1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3200000	3109400		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
296417-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1114930.59	1114930.59		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física											0%
		Meta financiera											0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Evento	Meta física	1200	1200	1200	0	0	1	1	1	1	1	0.33%
		Meta financiera	581768	581768	581768	0	0	38475.57	38475.56	38475.57	38475.56	153902.27	26.45%
324407-APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	581768	581768	581768	0	0	38475.57	38475.56	38475.57	38475.56	153902.27	26.45%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Evento	Meta física	10000	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	186553	186553	186553	0	0	14433.91	14433.90	14433.91	14433.90	57735.63	30.95%
324404-APOYO TALLERES Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	12	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	186553	186553	186553	0	0	14433.91	14433.90	14433.91	14433.90	57735.63	30.95%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:46

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física	1500	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	1	33.33%	0.27%
		Meta financiera	337681	337681	0	Ejecución financiera	21207.30	21207.30	21207.30	21207.31	84829.21	25.12%	25.12%
324451-APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	337681	337681	0	Ejecución financiera	21207.30	21207.30	21207.30	21207.31	84829.21	25.12%	25.12%

F:

Alcalde Municipal

